

ЗДАНИЯ АПАРТАМЕНТОВ

Первый этаж*

Работы по каменной кладке завершены
Работы по прокладке труб электроснабжения завершены примерно на 99%
Работы по прокладке канализационных труб завершены примерно на 99%
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования завершена примерно на 99%
Внешняя декоративная отделка завершена примерно на 99%
Строительство лестничных площадок и пожарных лестниц завершено
Прокладка электрической проводки завершена примерно на 98%
Установка системы кондиционирования завершена примерно на 98%
Емкости для воды осушены и очищены
Насосное помещение оштукатурено
Укладка плитки в туалете общего пользования окончена
Возведение кирпичной стены ресторана завершено на 80%
Установка потолка в ресторане завершена на 50%
Установка барной стойки в ресторане завершена на 80%
Установка оборудования ресторана завершена на 10%
Стены и пол студии йоги завершены на 10%

Второй этаж*

Работы по каменной кладке завершены
Прокладка труб электрической проводки завершена
Прокладка канализационных труб завершена
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования завершена
Штукатурные работы по каменной кладке завершены
Строительство лестничных площадок и пожарных лестниц завершено
Прокладка электрической проводки завершена
Установка потолка завершена
Установка системы кондиционирования завершена
Работы по укладке плитки в ванных комнатах завершены
Укладка плитки на полу завершена
Установка окон завершена
Остекление балюстрад закончено
Установка кухонь закончена
Кухонные шкафы и телевизионные панели установлены
Укладка плитки на полу в коридоре завершена
Работы по установке компрессорного оборудования для кондиционирования воздуха завершены
Установка щита водного оборудования завершена
Установка генерального щита электрического оборудования завершена на 98%
Установка стекол душевых завершена
Установка розеток завершена
Установка выключателей завершена
Главная дверь блока D1 установлена
Внутренние двери в блоках D2 и D3 установлены
Второй этап декорирования окончен

Санитарное оборудование установлено
Установлены инженерные и сервисные двери
Кронштейны для телевизоров установлены
Кухонные приборы установлены
Третья инспекция осуществлена
Мебель установлена на 70%
Оклейка обоями завершена на 90%
Лестница очищена
Подготовительная работа для установки алюминиевых жалюзи готова на 80%

Третий этаж*

Работы по каменной кладке завершены
Прокладка электрических труб завершена
Прокладка канализационных труб завершена
Работы по обустройству труб и воздуховодов системы кондиционирования завершены
Штукатурные работы по каменной кладке завершены
Шпаклевка штукатурки завершена
Строительство лестничных площадок и пожарных лестниц завершено, штукатурные работы на лестницах завершены
Прокладка электрической проводки завершена
Установка потолка завершена
Установка системы кондиционирования завершена
Установка окон завершена
Остекление балюстрад закончено
Установка потолков на балконах завершена
Установка кухонь закончена
Кухонные шкафы и телевизионные панели установлены
Работы по укладке плитки в ванных комнатах завершены
Работы по установке компрессорного оборудования для кондиционирования воздуха завершены
Установка шкафов водного оборудования завершена
Установка шкафов электрического оборудования завершена
Установка стекол в душевых комнатах завершена
Установка розеток и выключателей окончена
Установка шкафов распределителей завершена на 99%
Главная дверь блока D1 установлена
Внутренние двери в блоках D2 и D3 установлены
Второй этап декорирования окончен
Санитарное оборудование установлено
Установлены инженерные и сервисные двери
Кронштейны для телевизоров установлены
Кухонные приборы установлены
Третья инспекция осуществлена
Мебель установлена на 70%
Оклейка обоями завершена на 90%
Третья проверка на дефекты пройдена
Лестница очищена
Подготовительная работа для установки алюминиевых жалюзи готова на 80%

Четвертый этаж*

Работы по каменной кладке завершены
Прокладка труб электрической проводки завершена
Прокладка канализационных труб завершена
Работы по обустройству труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершены
Штукатурные работы по каменной кладке завершены
Шпаклевка штукатурки завершена
Строительство лестничных площадок и пожарных лестниц завершено, штукатурные работы на лестницах завершены
Прокладка электрической проводки завершена
Установка потолка завершена
Установка системы кондиционирования завершена
Укладка плитки на стенах и полах завершена
Укладка плитки в ванных комнатах завершена
Установка окон завершена
Остекление балюстрад закончено
Установка потолков на балконах завершена
Установка кухонь закончена
Кухонные шкафы и телевизионные панели установлены
Работы по укладке плитки в коридорах завершена
Работы по установке компрессорного оборудования для кондиционирования воздуха завершены
Установка щитов водного оборудования завершена
Установка щитов электрического оборудования завершена
Установка стекол в душевых комнатах завершена
Установка розеток и выключателей окончена
Установка шкафов распределителей завершена на 98%
Главная дверь блока D1 установлена
Внутренние двери в блоках D2 и D3 установлены
Второй этап декорирования окончен
Санитарное оборудование установлено
Установлены инженерные и сервисные двери
Кронштейны для телевизоров установлены
Кухонные приборы установлены
Третья инспекция осуществлена
Мебель установлена на 10%
Третья проверка на дефекты пройдена
Главная лестница очищена
Подготовительная работа для установки алюминиевых жалюзи готова

Пятый этаж*

Работы по каменной кладке завершены
Прокладка труб электрической проводки завершена
Прокладка канализационных труб завершена
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершена
Штукатурные работы по каменной кладке завершены
Строительство лестничных площадок и пожарных лестниц завершено
Прокладка электрической проводки завершена

Установка потолка завершена
Установка системы кондиционирования завершена
Укладка плитки в ванных комнатах завершена
Укладка плитки на стенах и полах завершена
Установка окон завершена
Остекление балюстрад закончено
Установка потолков на балконах завершена
Установка кухонь закончена на 98%
Кухонные шкафы и телевизионные панели установлены
Укладка плитки на полу в коридоре завершена
Работы по установке компрессорного оборудования для кондиционирования воздуха завершены
Установка щитов водного оборудования завершена
Установка щитов электрического оборудования завершена
Установка стекол душевых завершена на 90%
Установка выключателей завершена на 90%
Установка щитов распределителей завершена на 95%
Главная дверь блока D1 установлена
Внутренние двери в блоках D2 и D3 установлены
Второй этап декорирования окончен
Санитарное оборудование установлено на 95%
Установлены инженерные и сервисные двери
Вторая проверка на дефекты окончена на 75%

Внешние зоны

Внешняя шпаклевка завершена
Настил крыши и работы по каменной кладке завершены
Септик-танк установлен
Основание для подъездной дороги завершено
Покраска внешней части со стороны Фазы 2 завершена
Каменные работы на фасадах балконов завершены на 99%
Заканчивается установка лифтового оборудования
Строительство подъездной дороги к Фазе 2 вблизи блока E окончено
Строительство каменной стены под дорогой к Фазе 1 завершено
Шпаклевка опорных стен окончена на 98%
Пешеходная дорога к Блоку E закончена на 80%
Опалубка игровой зоны закончена на 99%
Завершена подготовка для водной горки
Установка водной горки закончена на 90%
Установка водяного насоса закончена на 50%
Внешняя декоративная отделка закончена на 5%

АПАРТАМЕНТЫ ЮЖНОЙ ЧАСТИ**Первый этаж***

Прокладка труб электрической проводки завершена
Прокладка канализационных труб завершена
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования завершена

Штукатурные работы и шпаклевка завершены
Установка потолка завершена
Укладка плитки завершена на 90%
Установка окон завершена
Кухонные шкафы и телевизионные панели установлены
Установка розеток и выключателей окончена

Второй этаж*

Работы по каменной кладке завершены
Прокладка труб электрической проводки завершена
Прокладка канализационных труб завершена
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования завершена
Штукатурные работы и шпаклевка завершены
Установка потолка завершена
Работы по укладке плитки на полу и стенах завершены
Установка потолка в коридоре завершена
Установка окон завершена примерно на 99%
Укладка плитки на полу в коридоре завершена
Дверь блока D1 установлена
Двери в блоках D2 и D3 установлены
Установка стекол душевых завершена
Кухонные шкафы и телевизионные панели установлены
Установка розеток и выключателей окончена

Третий этаж*

Работы по каменной кладке завершены
Прокладка труб электрической проводки завершена
Прокладка канализационных труб завершена
Штукатурные работы и шпаклевка завершены
Установка потолка завершена
Укладка плитки на полу в коридоре завершена
Установка окон завершена
Установка потолка в коридоре завершена
Дверь блока D1 установлена
Двери в блоках D2 и D3 установлены
Установка стекол душевых завершена
Покрытие пола на балконах завершено на 90%
Кухонные шкафы и телевизионные панели установлены
Установка розеток и выключателей окончена
Ограждение балконов завершено на 90%

Внешние зоны

Внешняя шпаклевка блока F завершена примерно на 99%
Шпаклевка коридора Блока F завершена
Строительство пожарных лестниц завершено
Установлен септик танк

Завершены подготовительные земельные работы для строительства пешеходной дорожки, подъездной дороги и водоотвода
Работы по прокладке труб под дорогой завершены
Работы по гидрозащите крыши завершены
Установка лифтового оборудования завершена
Гидрозащитные работы бассейна завершены
Укладка плитки вокруг бассейна завершена на 95%
Укладка плитки на стенах бассейна завершена
Укладка плитки на полу бассейна завершена на 90%
Строительство дороги завершено на 50%

АПАРТАМЕНТЫ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ

Первый этаж*

Работы по каменной кладке завершены
Прокладка труб электрической проводки завершена
Прокладка канализационных труб завершена
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования завершена
Работы по каменной кладке в коридорах завершены
Работы по шпаклевке завершены на 98%
Установка системы кондиционирования завершена
Установка потолка завершена
Укладка плитки завершена
Установка окон завершена
Дверь блока D1 установлена
Двери в блоках D2 и D3 установлены

Второй этаж*

Работы по каменной кладке завершены
Прокладка труб электрической проводки завершена
Прокладка канализационных труб завершена
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования завершена
Работы по каменной кладке в коридорах завершены
Работы по шпаклевке завершены
Укладка плитки на полу и стенах завершена
Установка потолка в коридоре завершена
Установка окон завершена
Установка стекол душевых завершена
Дверь блока D1 установлена
Двери в блоках D2 и D3 установлены
Установка стекла на балконах завершена на 95%
Укладка плитки на полу в коридоре завершена
Кухонные шкафы и телевизионные панели установлены
Установка розеток и выключателей окончена
Работы по установке компрессорного оборудования для кондиционирования воздуха завершены

Третий этаж*

Работы по каменной кладке завершены
Прокладка труб электрической проводки завершена
Прокладка канализационных труб завершена
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования
Работы по каменной кладке в коридорах завершены
Штукатурные работы и шпаклевка завершены
Установка потолка завершена
Установка системы кондиционирования завершена
Укладка плитки на полу и стенах завершена
Установка потолка в коридоре завершена
Установка окон завершена
Остекление балюстрад закончено
Дверь блока D1 установлена
Двери в блоках D2 и D3 установлены
Установка стекол душевых завершена
Укладка плитки на полу в коридоре завершена
Кухонные шкафы и телевизионные панели установлены
Установка розеток и выключателей окончена
Работы по установке

Четвертый этаж*

Работы по каменной кладке завершены
Прокладка труб электрической проводки завершена
Прокладка канализационных труб завершена
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования завершена
Работы по каменной кладке в коридорах завершены
Штукатурные работы завершены
Установка системы кондиционирования завершена
Укладка плитки на полу и стенах завершена
Установка потолка в коридоре завершена
Установка окон завершена на 95%
Остекление балюстрад закончено на 70%
Дверь блока D1 установлена
Двери в блоках D2 и D3 установлены
Установка стекол душевых завершена
Укладка плитки в коридоре завершена
Кухонные шкафы и телевизионные панели установлены
Установка розеток и выключателей окончена
Работы по установке компрессорного оборудования для кондиционирования воздуха завершены

Внешние зоны

Гидрозащитные работы бассейна завершены
Укладка плитки в зоне возле бассейна завершена на 98%
Установка водостоков и дренажа завершена на 98%
Внешняя шпаклевка завершена
Работы по гидрозащите крыши завершены
Укладка плитки на стенах бассейна завершена
Укладка плитки на полу бассейна завершена на 95%
Демонтаж временного моста закончен

Другие зоны

Возведение генераторной и трансформаторной будки завершено
Трансформатор и генератор установлены
Трансформатор и генератор подключены
Установка системы фильтрации воды завершена
Установка опалубки игровой комнаты завершена
Прокладка труб орошения сада окончена на 35%

РАБОТЫ В АПРЕЛЕ

АПАРТАМЕНТЫ ВИЛЛЫ

Завершение установки водной горки
Продолжение работы по декорированию на этажах 3 и 4
Продолжение установки шкафов и телевизионных панелей
Продолжение внешнего декорирования
Продолжение проверки безопасности лифтового оборудования
Окончание установки дверей
Окончание третьего теста на дефекты и очистительные работы
Начало тестирования систем здания
Установка мебели на 1 и 2 и начало установки на этажах 3 и 4
Установка игровой зоны
Начало ландшафтных работ
Проверка систем
Установка кухонного оборудования в местах обслуживания
Окончание архитектурных работ студии йоги и фитнеса
Завершение укладки плитки в бассейне и вокруг бассейна
Продолжение ландшафтных работ

АПАРТАМЕНТЫ ЮЖНОЙ ЧАСТИ

Продолжение укладки плитки на полу и в коридорах
Продолжение установки окон
Продолжение работ на балконах
Продолжение работ над балюстрадами
Продолжение внутреннего декорирования
Окончание работ на стороне основной дороги
Продолжение декорирования в зоне посадки/высадки
Начало работ в зоне моста
Продолжение установки кухонь и мебели
Продолжение второй и третьей проверок
Начало проверки систем
Начало установки компрессорного оборудования для кондиционирования воздуха
Начало установки мебели на втором этаже

АПАРТАМЕНТЫ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ

Продолжение укладки плитки в коридорах
Продолжение установки окон
Продолжение работы на балконах
Продолжение работы над балюстрадами
Продолжение внешнего декорирования
Продолжение декорирования в зоне возле бассейна
Начало ландшафтных работ
Продолжение установки кухонь и мебели
Продолжение второй и третьей проверок
Начало проверки систем
Начало доставки мебели

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

Окончание укладки плитки
Начало наполнения и проверки систем

ДРУГИЕ РАБОТЫ

Продолжаются работы по установке стен периметра
Завершение дренажных работ в зоне строительства
Продолжаются работы по строительству пешеходных дорожек
Продолжается подключение систем
Проверка работы насосов, трансформатора, генератора