

**БЛОК Е**

Работы над основными элементами здания Блока Е окончены  
Башенный кран на территории Блока Е демонтирован  
Производятся следующие архитектурные работы:

**Первый этаж\***

Работы по каменной кладке завершены примерно на 99%  
Прокладка труб электрической проводки завершена примерно на 99%  
Прокладка канализационных труб завершена примерно на 99%  
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершена примерно на 98%  
Штукатурные работы по каменной кладке завершены примерно на 90%  
Строительство лестничных площадок и пожарных лестниц завершено  
Прокладка электрической проводки завершена на 80%  
Установка системы кондиционирования завершена примерно на 30%

**Второй этаж\***

Работы по каменной кладке завершены примерно на 99%  
Прокладка труб электрической проводки завершено  
Прокладка канализационных труб близка к завершению  
Работы по обустройству труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершены  
Штукатурные работы по каменной кладке завершены  
Шпаклевка штукатурки завершена  
Строительство лестничных площадок и пожарных лестниц завершено, штукатурные работы на лестницах завершены  
Прокладка электрической проводки завершена  
Установка потолка завершена  
Установка системы кондиционирования завершена примерно на 90%  
Начались работы по укладке плитки в ванных комнатах, они завершены примерно на 10%

**Третий этаж\***

Работы по каменной кладке завершены  
Прокладка труб электрической проводки завершена  
Прокладка канализационных труб завершена  
Работы по обустройству труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершены  
Штукатурные работы по каменной кладке завершены  
Шпаклевка штукатурки завершена  
Строительство лестничных площадок и пожарных лестниц завершено, штукатурные работы на лестницах завершены  
Прокладка электрической проводки завершена  
Установка потолка завершена  
Установка системы кондиционирования завершена

**Четвертый этаж\***

Работы по каменной кладке завершены  
Прокладка труб электрической проводки завершена  
Прокладка канализационных труб завершена  
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершена  
Штукатурные работы по каменной кладке завершены  
Строительство лестничных площадок и пожарных лестниц завершено  
Штукатурные работы на лестницах завершены  
Установка потолка завершена  
Установка системы кондиционирования завершена примерно на 90%

**Пятый этаж\***

Работы по каменной кладке завершены  
Прокладка труб электрической проводки завершена  
Прокладка канализационных труб завершена  
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершена  
Строительство лестничных площадок и пожарных лестниц завершено  
Установка потолка завершена примерно на 40%  
Установка системы кондиционирования завершена примерно на 75%  
Внешние штукатурные работы завершены примерно на 60%  
Настил крыши и работы по каменной кладке продолжают и завершены примерно на 40%

**БЛОК F****Первый этаж\***

Работы по каменной кладке завершены на 95%  
Прокладка труб электрической проводки завершена на 95%  
Прокладка канализационных труб завершена на 95%  
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершена примерно на 95%  
Штукатурные работы и шпаклевка завершены на 95%  
Установка потолка завершена на 95%

**Второй этаж\***

Работы по каменной кладке завершены на 98%  
Прокладка труб электрической проводки завершена  
Прокладка канализационных труб завершена  
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершена  
Штукатурные работы и шпаклевка завершены  
Установка потолка завершена

**Третий этаж\***

Работы по каменной кладке завершены на 90%  
Прокладка труб электрической проводки завершена на 95%  
Прокладка канализационных труб завершена примерно на 95%  
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершена примерно на 95%  
Установка каркаса потолка завершена на 90%  
Начаты внешние штукатурные работы на Блоке F  
Начаты штукатурные работы в коридорах Блока F  
Строительство выходов пожарных лестниц завершено примерно на 80%

**БЛОК J**

Возведение основных элементов здания завершено

**Первый этаж\***

Работы по каменной кладке завершены на 95%  
Прокладка труб электрической проводки завершена на 95%  
Прокладка канализационных труб завершена  
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершена  
Работы по каменной кладке в коридорах завершены  
Работы по шпаклевке завершены на 80%  
Установка системы кондиционирования завершена на 50%  
Установка потолка завершена на 60%

**Второй этаж\***

Работы по каменной кладке завершены  
Прокладка труб электрической проводки завершена на 95%  
Прокладка канализационных труб завершена  
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершена на 95%  
Работы по каменной кладке в коридорах завершены  
Работы по шпаклевке завершены на 90%  
Установка потолка завершена  
Укладка плитки на полу завершена

**Третий этаж\***

Работы по каменной кладке завершены  
Прокладка труб электрической проводки завершена на 95%  
Прокладка канализационных труб завершена на 95%  
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершена  
Работы по каменной кладке в коридорах завершены  
Штукатурные работы и шпаклевка завершены на 75%  
Установка потолка завершена на 75%  
Установка системы кондиционирования завершена на 85%

**Четвертый этаж\***

Работы по каменной кладке завершены на 85%  
Прокладка труб электрической проводки завершена на 90%  
Прокладка канализационных труб завершена на 90%  
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершена на 75%  
Работы по каменной кладке в коридорах завершены на 25%  
Штукатурные работы на стороны основной дороги завершены на 80%  
Установлен септик танк  
Подъезд к главной дороге завершен на 70%

**Плавательный бассейн**

Завершена работа над элементами бассейна  
Временный мост для крана установлен над бассейном

**Ожидаемые работы в сентябре****БЛОК E**

Завершение работ над потолком 4 этажа и системы кондиционирования  
Продолжение внешних штукатурных работ  
Окончание работ по каменной кладке на уровне крыши  
Работы над фундаментом для смежных дорог  
Установка септик танка  
Плиточные работы

**БЛОК F**

Окончание работ по каменной кладке  
Продолжение штукатурных работ  
Окончание подготовки пола под укладку плитки

**БЛОК J**

Штукатурные работы и установка потолка на всех этажах  
Внешние штукатурные работы  
Окончание работ по сооружению пожарной лестницы  
Начало работы по укладке плитки  
Оборудование ландшафта вблизи макета  
Плавательный бассейн  
Гидроизоляция бассейна (в августе работы были затруднены из-за неподходящей погоды для работ по осушению и гидроизоляции)

\* Этажность обозначена в соответствии с принятыми правилами в русскоговорящих странах.