

ЗДАНИЯ АПАРТАМЕНТОВ

На 90% закончены работы над облицовкой фасада между балконами
Завершены дренажные работы позади зданий апартаментов
Работы по укладке плитки приближаются к завершению
Продолжается установка окон
На 25% закончены работы по отделке балконов
Продолжаются работы по внутренней декоративной отделке
Продолжается укладка плитки в коридоре
Продолжается установка шкафов и телевизионного оснащения на кухне
Продолжается внешняя декоративная отделка

Первый этаж*

Работы по каменной кладке завершены примерно на 99%
Прокладка труб электрической проводки завершена примерно на 99%
Прокладка канализационных труб завершена примерно на 99%
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершена примерно на 98%
Штукатурные работы по каменной кладке завершены примерно на 98%
Строительство лестничных площадок и пожарных лестниц завершено
Прокладка электрической проводки завершена на 95%
Установка системы кондиционирования завершена примерно на 90%
Емкости для воды осушены и очищены
Насосное помещение оштукатурено

Второй этаж*

Работы по каменной кладке завершены
Прокладка труб электрической завершена
Прокладка канализационных труб завершена
Работы по обустройству труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершены
Штукатурные работы по каменной кладке завершены
Шпаклевка штукатурки завершена
Строительство лестничных площадок и пожарных лестниц завершено, штукатурные работы на лестницах завершены
Прокладка электрической проводки завершена
Установка потолка завершена
Установка системы кондиционирования завершена
Установка окон завершена на 90%
Работы по укладке плитки в ванных комнатах завершена
Укладка напольной плитки завершена
Установка потолка на балконах завершена
Установка кухонь закончена на 90%, кухонные шкафы и телевизионные панели установлены на 70%
Укладка плитки в коридоре завершена на 90%
Работы по установке компрессорного оборудования для кондиционирования воздуха завершены на 90%

Третий этаж*

Работы по каменной кладке завершены
Прокладка труб электрической проводки завершена
Прокладка канализационных труб завершена
Работы по обустройству труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершены
Штукатурные работы по каменной кладке завершены
Шпаклевка штукатурки завершена

Строительство лестничных площадок и пожарных лестниц завершено, штукатурные работы на лестницах завершены
Прокладка электрической проводки завершена
Установка потолка завершена
Установка системы кондиционирования завершена
Укладка плитки на стенах и полах завершена
Установка окон завершена на 75%
Остекление балюстрад закончено на 60%
Установка кухни завершена на 60%
Установка шкафов и телевизионных панелей завершена на 45%
Установка потолка на балконах завершена на 90%
Укладка плитки на полу в коридоре завершена на 5%

Четвертый этаж*

Работы по каменной кладке завершены
Прокладка труб электрической проводки завершена
Прокладка канализационных труб завершена
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершена
Штукатурные работы по каменной кладке завершены
Строительство лестничных площадок и пожарных лестниц завершено
Штукатурные работы на лестницах завершены
Установка потолка завершена
Установка системы кондиционирования завершена
Укладка плитки на стенах и полах завершена
Остекление балюстрад закончено
Установка кухни завершена на 5%
Установка потолка в коридоре завершена

Пятый этаж*

Работы по каменной кладке завершены
Прокладка труб электрической проводки завершена
Прокладка канализационных труб завершена
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершена
Строительство лестничных площадок и пожарных лестниц завершено
Установка потолка завершена примерно на 95%
Установка системы кондиционирования завершена
Остекление балюстрад закончено
Внешние штукатурные работы завершены
Настил крыши и работы по каменной кладке завершены
Септик танк установлен
Основание для подъездной дороги завершено
Покраска внешней части со стороны Фазы 2 завершена на 90%

АПАРТАМЕНТЫ ЮЖНОЙ ЧАСТИ

Продолжается завершение работ по укладке плитки на полу и стенах
Продолжается установка окон
Продолжаются работы на балконах
Начаты работы над баллюстрадами
Продолжаются работы по внешней декоративной отделке
Начаты работы по отделке и водозащите крыши

* Этажность обозначена в соответствии с принятыми правилами в русскоговорящих странах.

Первый этаж*

Работы по каменной кладке завершены
Прокладка труб электрической проводки завершена
Прокладка канализационных труб завершена
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершена
Штукатурные работы и шпаклевка завершены на 98%
Установка потолка завершена на 98%

Второй этаж*

Работы по каменной кладке завершены
Прокладка труб электрической проводки завершена
Прокладка канализационных труб завершена
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершена
Штукатурные работы и шпаклевка завершены
Установка потолка завершена
Работы по укладке плитки на полу и стенах завершены
Установка потолка в коридоре завершена
Установка окон завершена примерно на 35%

Третий этаж*

Работы по каменной кладке завершены
Прокладка труб электрической проводки завершена
Прокладка канализационных труб завершена
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершена
Установка каркаса потолка завершена на 95%
Внешние штукатурные работы на Блоке F завершены примерно на 95%
Штукатурные работы в коридорах Блока F завершены примерно на 98%
Строительство выходов пожарных лестниц завершено
Септик-танк установлен

АПАРТАМЕНТЫ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ

Внешняя шпаклевка завершена
Продолжается укладка плитки
Продолжается установка окон
Продолжаются работы на балконах
Начаты работы над балюстрадами
Продолжаются работы по внешней декоративной отделке
Продолжается окончание работы по водозащите крыши
Идут работы над бассейном
Проводятся гидрозащитные работы бассейна

Первый этаж*

Работы по каменной кладке завершены
Прокладка труб электрической проводки завершена
Прокладка канализационных труб завершена
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершена
Работы по каменной кладке в коридорах завершены
Работы по шпаклевке завершены на 98%
Установка системы кондиционирования завершена
Установка потолка завершена

Второй этаж*

Работы по каменной кладке завершены
Прокладка труб электрической проводки завершена
Прокладка канализационных труб завершена
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершена
Работы по каменной кладке в коридорах завершены
Работы по шпаклевке завершены
Укладка плитки на полу и стенах завершена
Установка потолка завершена
Установка окон завершена на 70%

Третий этаж*

Работы по каменной кладке завершены
Прокладка труб электрической проводки завершена
Прокладка канализационных труб завершена
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершена
Работы по каменной кладке в коридорах завершены
Штукатурные работы и шпаклевка завершены
Установка потолка завершена
Установка системы кондиционирования завершена
Укладка плитки на полу и стенах завершена
Установка потолка в коридоре завершена на 95%
Установка окон завершена на 10%

Четвертый этаж*

Работы по каменной кладке завершены
Прокладка труб электрической проводки завершена
Прокладка канализационных труб завершена
Прокладка труб и воздуховодов системы кондиционирования воздуха завершена
Работы по каменной кладке в коридорах завершены
Внешние штукатурные работы завершены
Установлен септик-танк
Укладка плитки на полу и стенах завершена на 85%
Установка потолка в коридоре завершена на 80%
Подъезд к главной дороге завершен (кроме верхнего покрытия)

ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Продолжаются работы по установке стен периметра
Завершены внешние штукатурные работы
Завершен дренаж в зоне строительства
Укрепление резервуаров для воды завершено
Продолжаются работы по строительству пешеходных дорожек

* Этажность обозначена в соответствии с принятыми правилами в русскоговорящих странах.